



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. UPJŠ - 446/2014 zo dňa 02.09.2014

uzavretej v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. – Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Sídlo: Šrobárova č. 2, 041 80 Košice
IČO: 00 397 768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK 2021157050
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor UPJŠ
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
technických: Ing. Monika Špontáková
zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000467710/8180
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0046 7710
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „UPJŠ“)

Verejný obstarávateľ:

Obchodné meno: **Technická univerzita v Košiciach**
Sídlo: Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
DIČ: 2020486710
IČ DPH: SK 2020486710
Štatutárny orgán: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. – rektor TUKE
Registrácia: verejná vysoká škola na základe zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EURO-ŠTUKONZ , a. s.**
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 35972297
DIČ: 2022116206
IČ DPH: SK 2022116206
Štatutárny orgán: PaedDr. Miroslav Gabriš, predseda predstavenstva
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
technických: Ing. Adriana Laciaková
zmluvných: Ing. Adriana Laciaková
Bankové spojenie: VÚB, a. s.

Číslo účtu: 2114450551/0200
IBAN: SK 44 0200 0000 0021 1445 0551
SWIFT: SUBASKBX
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I., oddiel Sa, vložka 5975/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Dôvodom pre uzavretie tohto dodatku k Zmluve o dielo č. UPJŠ-446/2014 zo dňa 2.9.2014 (ďalej len „zmluva“) sú okolnosti, ktoré vznikli na strane objednávateľa a teda sú nezávisle od vôle povinnej strany (zhotoviteľa) a bránia jej v splnení jej povinností realizovať dodávky a stavebné práce na objekte budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach v rámci projektu „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“ v zmluvne dohodnutom termíne. Objednávateľ vytvoril prekážky brániace splneniu povinností realizovať dodávky a stavebné práce preukázateľne v trvaní 98 kalendárnych dní. Z tohto dôvodu je nevyhnutné upraviť termín ukončenia a odovzdania diela o čas trvania prekážok na strane objednávateľa.

Článok 3 PREDMET DODATKU

V zmysle čl. XVII. ods. 5 Zmluvy o dielo č. UPJŠ - 446/2014 zo dňa 02.09.2014 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy.

- **Článok V. - ČAS PLNENIA znie:**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo nasledovne:
 - a) začatie diela: prevzatie staveniska (objektu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice) najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,
 - b) termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy predĺžený o 98 kalendárnych dní.
2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred.
3. Za splnenie termínu, bližšie špecifikovaného v ods. 1 písm. b) tohto článku zmluvy, sa považuje odovzdanie a prevzatie diela, realizovaného v rámci objektu objednávateľa, na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby) podpísaného oboma zmluvnými stranami.
4. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne sa zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela počas doby, kedy nebolo možné realizovať dielo z dôvodu vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka. V takom prípade zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, ktorým upraví termín a odovzdanie diela.

Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. UPJŠ - 446/2014 zo dňa 02.09.2014 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 (tri) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvorili ho v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa

.....
PaedDr. Miroslav Gabriš
predseda predstavenstva

.....
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

Za verejného obstarávateľa:

V Košiciach, dňa 31.08.2015

.....
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE